

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH CESTA U 2014. GODINI

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan	Realizirani iznos
IZ14-01	ŽC 3097	Ž 3098-Krmačina-Vivodina-Dvorište-gr. Zg. Žup.	600	385.006	384.215
IZ14-02	ŽC 3141	Netretić (D6)-Vukova Gorica (D3)	700	429.513	429.465
IZ14-03	ŽC 3146	Mahično (A.G. grada Karlovca)-Lug (D1)	600	356.300	346.417
IZ14-04	ŽC 3152	most Kupa-D. Štefanki (gr. Sisak)	500	301.433	301.432
IZ14-05	ŽC 3175	Vukova Gorica (D3)-Resnik B. (D 204)-Orišje-Ogulin	500	335.113	326.646
IZ14-06	ŽC 3181	A.G.grada Karlovca-D.Mrzlo polje-D.Resa(3182)	500	499.488	529.539
IZ14-07	ŽC 3185	A.G.grada Karlovca-Barilović-Perjasica—G.Stol(D23)	1000	916.620	899.114
IZ14-08	ŽC 3257	Obrovci (L 34142)-Taborište (Ž 3258)	500	328.470	326.002
IZ14-09	ŽC 3290	Krnjak (D1)-Grabovac Vojnički (D6)	600	340.598	323.544
IZ14-10	ŽC 3258	Slunj (D1)-Batnoga-Cetingrad-Pašin Potok	500	309.456	309.442
IZ14-11		autobusne stanice		50.000	/
IZ14-12		odbojne ograde	500	92.700	92.700
IZ14-19	ŽC 3182	semafor D23-Duga Resa-Belavići D23	-	69.700	69.688
IZ14-20	ŽC 3229	odbojne ograde gr. Sisak – Gejkovac – Maljevac (D 216	200	72.250	72.250
IZ14-21	ŽC 3175	rekonstrukcija raskrižja Trg hrvatskih rodoljuba D-42 - ŽC-3175 - LC 34101	-	470.000	/
		UKUPNO		4.956.645	4.410.455

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA U 2014. GODINI

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice)	Duljina m`	Plan	Realizirani iznos
IZ14-14	LC 34133	Zagorje Modruško (Ž 3218)-Oštarije (D 42)	1500	830.452	/
IZ14-15	LC 34137	Munjava (D 23)-Cerovnik-Kunić-Međeđak (D 42)	600	226.875	216.773
IZ14-16	LC 34140	Donji Nikšić (D 1)-Donje Taborište -Ž 3258	500	249.275	248.715
IZ14-17	LC 34157	Rakovica (D1) – Donji Lipovac	500	272.250	270.410
IZ14-22	LC 34005	Jurovo	600	236.000	/
IZ14-23	LC 34155	Čuić brdo - Furjan	700	380.850	/
		UKUPNO		2.195.702	735.897

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC I LC - interventna sredstva

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Opis	Plan	Realizirani iznos
IZ 13-21	ŽC 3097	D 228 – Krmačina – Vivodina - Dvorište Vivodinsko – gr. Zg. županije (lokacija Dvorište Vivodinsko) INTERVENTNA SREDSTVA 2013.	Sanacija klizišta i postojećeg asfaltnog kolnika	780.436	735.936
IZ14-18	LC 34151	Donji Lađevac (Ž 3226)- Salopek Luka INTERVENTNA SREDSTVA 2012.	sanacija kolnika 1000 m	648.232	648.230
IZ14-13	ŽC 3145	Tomašnica (Ž 3144) a.g. grada Karlovca INTERVENTNA SREDSTVA 2014.	Sanacija mosta na rijeci Dobri u Tomašnici	500.000	/
IZ14-24	LC 34009	Vrškovac INTERVENTNA SREDSTVA 2014.	Sanacija klizišta	300.000	/
		UKUPNO		2.228.668	1.384.166

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 101: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajma i ostalih financijskih rashoda
CILJ PROGRAMA	Zajmovi tuzemnih banaka 1.Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam 2.Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma Ostali financijski rashodi: redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, tečajne razlike, zateznih kamata i ostalih financijskih rashoda.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda. Pravni temelj za isplatu: Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 27.12. 2010.g. temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja. Namjena kredita: izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice u Belavićima na ŽC 3183 i sanacija klizišta na ŽC 3179 u Novigradu na Dobri. Iznos kredita: 9.389.137,47 HRK, iskorišten do 30.11.2012.g., s otplatom glavnice u jednakim mjesečnim ratama, posljednja rata dopijeva 30.11.2022.g.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni plan banke je bio ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge se temeljila na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temeljio se na broju započetih sudskih procesa i duljini trajanja. Financiranje je planirano iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Otplata glavnice i kamata je izvršena sukladno otplatnom planu, u zadanim rokovima

